

Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS)

selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)

Un rapport de sécurité par installation/compteur

Numéro **O.0184.26.01**

Propriétaire de l'installation N° tél

Nom 1 **Stéphanie Crettaz**
 Nom 2
 Rue, n° **Route de Lentine 3**
 NPA / localité **1965 Savièse**

Régie / Gérance N° tél

Nom 1
 Nom 2
 Rue, n°
 NPA / localité

Installateur N° tél

Nom 1
 Nom 2
 Rue, n°
 NPA / localité
 N° d'autorisation

Org. de contrôle indépendant N° tél **079/651.02.13**

Nom 1 **FR-Contrôles**
 Nom 2 **Fernando Rodriguez**
 Rue, n° **Rte des Colombettes 161**
 NPA / localité **1628 Vuadens**
 N° d'autorisation **K-01163**

Situation de l'inst. N° CSG GRD

Rue, n° **Rue du Rhône 8D**
 NPA / localité **1907 Saxon**
 Commune / N° parc. **Saxon**

EGID

Genre de bât. **Habitation**

Remarque

☐ RCP

Installation N° inst.

Etage, situation **tout le bâtiment**
 Client **Stéphanie Crettaz**
 N° compteur **813361**

Utilisation et périodicité(s)

villa

Ans

20

Motif du contrôle

- ☐ Nouvelle installation
☒ Installation existante
☐ Modification
☐ Extension
☐

Contrôle effectué

- ☐ Contrôle final (CF)
☐ Contrôle de réception (CR)
☒ Contrôle périodique (CP)
 Avis d'installation n° / année Date
 /

Périmètre du contrôle / installation effectuée périodique pour la vente

Date du contrôle CF
☐ L'ordre pour le CR a été donné par l'installateur
☐ Déplombé

Date du contrôle CR/CP **20.06.2026**

Indications techniques

Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ **SCH 3**
 Coupe-surintensité général Type, caract. **Nh00** **I_N 63** **A**

Coupe-surintensité au point de racc. de l'inst. 3 - appart. 1er ouest

Type, caractéristique	I _N [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]
LSD	25	2000	1160	2000	1000	16.9

Particularités

Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire, jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).

Signatures de l'installateur

Date
 Contrôleur

Date
 Personne autorisée à signer

Signatures de l'organe de contrôle indépendant

Date **20.06.2026** Date **28.06.2026**
 Contrôleur

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

RODRIGUEZ Fernando
 Prénom Nom (Imprimé)

RODRIGUEZ Fernando
 Prénom Nom (Imprimé)

Annexes

- ☒ Protocole d'essais-mesures
☐ Protocole d'essais-mesures photovoltaïque
☐

Distribution

- ☒ RS + annexes au propriétaire / gérance
☒ RS à l'exploitant de réseau / ESTI
☐

Exploitant de réseau / ESTI

Contrôle sporadique

- ☐ Oui
☐ Non

Date de réception

Remarques

- ☐ Aucun défaut constaté
☐ Etablissement d'un rapport
☐ Installation plombée
☐ Déterminant pour le prochain CP

Date

Visa



Protocole d'essais - mesures N°		Numéro 0.0184.26.01	Page 1 de 2
Maître d'oeuvre ☒ Propriétaire ☐ Régie/Gérance ☐ Client ☐ Installateur ☐ Nom 1 Stéphanie Crettaz Nom 2 Rue, n° Route de Lentine 3 NPA / Localité 1965 Savièse N° tél		Entrepreneur ☐ Installateur électricien ☒ Organe de contrôle Nom 1 FR-Contrôles Nom 2 Fernando Rodriguez Rue, n° Rte des Colombettes 161 NPA / Localité 1628 Vuadens N° tél 079/651.02.13 N° d'autorisation K-01163	
Situation de l'installation N° CSG GRD Rue, n° Rue du Rhône 8D NPA / Localité 1907 Saxon Commune / N° de parc. Saxon		EGID Genre de bât. Habitation Remarque ☐ RCP	
Installation N° inst. Etage, situation tout le bâtiment Client Stéphanie Crettaz N° compteur 813361		Utilisation(s) et périodicité(s) villa Ans 20	
Motif du contrôle ☐ Nouvelle installation ☒ Installation existante ☐ Modification ☐ Extension ☐		Contrôle effectué ☐ Contrôle final (CF) ☐ Contrôle de réception (CR) ☒ Contrôle périodique (CP) ☐ Contrôle sporadique (CS) Avis d'inst. n° / année Date /	
Périmètre du contrôle / installation effectuée périodique pour la vente			
Date du contrôle CF		Date du contrôle CR/CP/CS 20.06.2026	
Examen visuel ☒ Choix et fixation du matériel selon le genre de local Date ☒ Protection de base (protection contre les contacts directs) ☒ Installé conformément aux instructions techniques du fabricant ☒ Organes de coupure et de déclenchement ☒ Organes de sécurité / Interrupteurs d'objet et de révision ☒ Présence de barrières coupe-feu ☒ Pose des canalisations (dimension / disposition / identification) ☒ Identification des circuits, coupe-surintensités, etc. ☒ Accessibilité des matériels ☐		☒ Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch III ☐ ☒ Terre ☐ Fondation ☐ Terre en profondeur ☐ Bande de terre ☐ ☐ Liaisons équipotentielle principales ☐ Liaisons équipotentielle supplémentaires (locale) ☐ Disposition des app. BUS dans TP/TS (distance) ☐ Ligne BUS / Actionneurs selon la tension la plus élevée ☐ Choix et réglage des protections et organes de sécurité ☒ Présence de schémas, de mises en garde, interdictions et instructions, listes de référence, etc.	
Essais et mesures ☒ Continuité des conducteurs PE et PA ☒ Déclenchement automatique lors de défaut ☒ Champ tournant des prises triphasées Tension de réseau mesurée (V) 235		☒ Essais des disp. de protection à courant différentiel-résiduel ☐ Chute de tension maintenue ☐ Remarques	
Instrum. de mesure utilisés selon SN EN 61557 (Marque et type) Fluke 1664FC		Contrôle effectué selon ☒ OIBT 2018 ☒ NIBT SN 411000:2020 ☐ SN EN 60204 ☒ PDIE ☐ . ☐ . ☐ . ☐ .	
Ensemble d'appareillage EA ☐ Sans amiante ☐ Soupçons d'amiante		☒ Identification EA selon EN 61439 ☐ Déclaration du fabricant et attestation ☐ EA intégré dans le contrôle final	
Documentation ☒ Documentation transmise ☒ Schémas ☐			
Résultat du contrôle ☒ Aucun défaut constaté		Mesures Les mesures indiquées sur les pages suivantes font partie de ce document.	
Signature de l'entrepreneur Date 20.06.2026 Contrôleur  RODRIGUEZ Fernando Prénom Nom (Imprimé)		Contre-signée Date Prénom Nom (Imprimé)	

Protocole d'essais - mesures (Page 2 / 2)

Contrôleur indép.:

FR-Contrôles, Vuadens

Situation de l'installation:

Rue du Rhône 8D, Saxon

No

O.0184.26.01

Expl. de réseau:

Genedis SA

Circuit / DDR	Lieu / Partie d'inst. Ens.d'appareillage	Ligne / Câble		Coupe - surintensité		Mesures (valeurs mesurées)						Dispositif à courant différentiel-résiduel DDR			Autre
		Genre Type	Nbre cond. Sect.[mm²]	Type Caract.	I _N [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]	Contin. de cond.PE[Ω]	I _N /Type [A]	I _{ΔN} [mA]	Temps décl. [ms / ok]	
	avant compteur 1er ouest		5x6	LSD	25	2000		2000		16.9					
	int principal		5x6	-	25		1100		1000	500					
1	bloc cuisine	TT	5x2.5	LSC	16		508		507	500	<1				
2	C-E	TT	5x1.5	LSC	13		589		-	500	<1				
3	MLL	TT	5x1.5	LSC	13		521		509	500	<1				
4	lumière hall + chambres	TT	3x1.5	LSC	13		162		161	500	<1				
5	lumière local technique + séjour	TT	3x1.5	LSC	13		149		148	500	<1				
6	lumière mezzanine	TT	3x1.5	LSC	13		406		385	500	<1				
7	prises ménagères	TT	3x1.5	LSC	13		319		315	500	<1				
8	Lave-vaisselle	TT	3x1.5	LSC	13		533		533	500	<1				
9	aspirateur	TT	3x1.5	LSC	13		509		520	500	<1				
10	lumière bains + prise terrasse	TT	3x1.5	FI-LSC	13		320		311	500	<1		30	16.5	