

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Mess- und Prüfprotokoll (Seite 2 / 2)

Installateur: ALN Elektro AG, Spreitenbach
Ort der Installation: Tösstalstrasse 32, Wila

Nr. 2024201.02
Netzbetreiberin: EKZ

Strom- kreis	Ort / Anlageteil Schaltgerätekombination	Leitung / Kabel		Überstrom- schutzzeintr.		Messungen (gemessener Wert)						Fehlerstrom- schutzeinrichtung (RCD)			Weiteres
		Art Typ	Leiteranz./ Quer.[mm²]	Art Charakt.	I _N [A]	I _K Anf. [A]	I _K Ende [A]	I _K Anf. [A]	I _K Ende [A]	R _{ISO} [MΩ] I _{Leck} [mA]	Leitfähigk. Schutzl.[Ω]	I _N /Typ [A]	I _{ΔN} [mA]	Auslösezeit [ms / ok]	Bemerkungen
-	Bezügerleitung ab HV UG	FE0	5x6	DII	25	842	391	811	378	500	<1				
F1	Backofen / Kochherd	FE0	5x2.5	LSC	16	391		378		500	<1				
F2	Licht + Steckdosen Zimmer 1+2 / Essen	T-Draht	3x1.5	FI-LSC	13	391		378	260	500	<1	13	30	26.5	
F3	Waschmaschine / Tumbler	FE0	5x2.5	FI-LSC	16	391		378	385	500	<1	16	30	167.2	
F5	Bad	T-Draht	3x1.5	FI-LSC	13	391		378	325	195.8	<1	13	30	26.5	
F7	Geschirrspüler	FE0	5x1.5	FI-LSC	13	391		378	272	500	<1	13	30	172.0	
F8	Arbeitssteckdosen Küche	T-Draht	3x1.5	FI-LSC	13	391		378	244	500	<1	13	30	26.1	
F9	Licht + Steckdose Keller Rechts	FE0	3x1.5	FI-LSC	13	391		378	230	500	<1	13	30	15.3	